

**DODATEK č. 1  
ke smlouvě o dílo č. 106/17**

na akci:

**„Kompletní nakládání s odpady v obci Oskava“**

uzavřené dne 07.09.2017

**1. Smluvní strany**

- 1.1. Objednatel: **Obec Oskava**  
Oskava 112, 788 01 Oskava  
Zastoupení: Ing. Stanislav Hýbner, starosta obce  
IČ: 003 03 101  
DIČ: CZ00303101
- 1.2. Zhotovitel: **EKOZIS spol. s r. o.**  
Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh  
Zastoupení: Ing. Petr Blažek - jednatel  
IČ: 410 31 024  
DIČ: CZ41031024

Smluvní strany se dohodly na úpravě výše uvedené smlouvy o dílo, a to následovně:

**3. Předmět smlouvy, dílo**

Článek 3. Předmět smlouvy, dílo, se dopňuje o bod 3.1.1 v následujícím znění:

3.1.1 Dle požadavku objednatele se z předmětu zakázky vypouští neprovedené práce (méněpráce). Zároveň je předmět doplněn o odsouhlasené práce, které jsou provedeny nad rámec smlouvy o dílo (vícepráce). Rozsah těchto méněprací a víceprací je specifikován příloženým rozpočtem zhotovitele.

**4. Cena díla**

Celková cena díla uvedená v bodě 4.1 se mění následovně:

|                                                                                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Původní cena stavby dle SoD č. 106/17 (bez DPH)                                       | 940 661,- Kč          |
| Původní cena dokumentace skutečného provedení dle SoD č. 106/17 (bez DPH)             | 20 000,- Kč           |
| Změnové listy č.1 – č.4 (dle dod. č. 1) bez DPH                                       | - 4 674,- Kč          |
| <b>Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH</b>                                           | <b>955 987,- Kč</b>   |
| DPH 21%                                                                               | 200 757,- Kč          |
| <b>Celkem (včetně 21% DPH)</b>                                                        | <b>1 156 744,- Kč</b> |
| <i>(Slovy: jeden milion, jedno sto padesát šest tisíc sedm set čtyřicet čtyři Kč)</i> |                       |

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2 strany A4 + nabídkový rozpočet, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 106/17, nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Zábřehu dne 07.12.2017

Ve Oskavě dne 15.12.2017

Za zhotovitele :

Za objednatele:

  
**EKOZIS**  
spol. s r.o. ZÁBŘEH 4  
789 01 ZÁBŘEH, Na Křtaltě 21  
IČO: 41031024 DIČ: CZ41031024

Ing. Petr Blažek  
jednatel

  
Ing. Stanislav Hýbner  
starosta obce



|                                                                                    |                                         |              |                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název: Kompletní nakládání s odpady v obci Oskava, parc.č. 408/20, 269 k.ú. Oskava |                                         |              |                                                                                            |
| Investor: obec Oskava , Oskava č. p. 112, 78801 Oskava                             |                                         |              |                                                                                            |
| Oddíl                                                                              | SOUHRNNÝ LIST ZMĚN                      | cena vč. DPH |                                                                                            |
| .001                                                                               | Změnový list č.1 - Oprava budovy areálu | 18 215 Kč    |                                                                                            |
| SO01B                                                                              | Změnový list č.2 - Oplocení             | -22 889 Kč   | Rozvod kabelu pro bránu - Změnový list č.4, samostatný rozpočet, celková položka v SO 01 B |
| SO01                                                                               | Změnový list č.3 - Oplocení, brána      | 0 Kč         |                                                                                            |
| SO01 D                                                                             | Štěrková plocha"D"                      | 0 Kč         | Vše beze změn                                                                              |
|                                                                                    |                                         |              |                                                                                            |
| Celkem vč. DPH                                                                     |                                         | -4 674 Kč    |                                                                                            |

V Zábřehu dne 29.11.2017

**EKOZIS**

spol. s r.o. ZÁBŘEH 4  
789 01 ZÁBŘEH, Na Křtaltě 21  
IČO: 41031024 DIČ: CZ41031024

Ing. Petr Blažek  
jednatel

**OBEC OSKAVA** ①  
Oskava 112, 788 01 Oskava  
IČ:00303101, tel. 583 233 553

## Změnový list č.1

|          |                                                 |           |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|
| Stavba : | 22 Komplex.nakládání s odpady-Oskava-oprava obj | Rozpočet: |
| Objekt : | 001 Oprava budovy v areálu - Změnový list č.1   |           |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                                                        | MJ   | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|------------------|
| Díl: | 009              | Ostatní konstrukce a práce                                                                           |      |          |           |                  |
| 1    | 941111121        | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami                                                | m2   | 203,00   | 22,40     | 4 547,20         |
| 2    | 941111221        | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití | m2   | 3 045,00 | 1,00      | 3 045,00         |
| 3    | 941111821        | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m   | m2   | 203,00   | 13,50     | 2 740,50         |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m</b>                                                    |      |          |           | <b>10 332,70</b> |
| Díl: | 63               | Podlahy a podlahové konstrukce                                                                       |      |          |           |                  |
| 10   | 63245142-1       | Potěr pískocem -2cm C20 běžný očištění, vybourání,penetrace,potěr=schody                             | m2   | -4,00    | 1 200,00  | -4 800,00        |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                |      |          |           | <b>-4 800,00</b> |
| Díl: | 712              | Živičné krytiny                                                                                      |      |          |           |                  |
| 22   | 712341659RT2     | Povlaková krytina střech do 10°, NAIP bodově 2 vrstvy - materiál ve specifikaci                      | m2   | 20,32    | 110,00    | 2 235,20         |
|      |                  | 160,32-140                                                                                           |      |          |           |                  |
| 24   | 628-1            | Dodávka Glastek 30 sticker plus                                                                      | m2   | 21,35    | 170,00    | 3 629,50         |
|      |                  | 176,35-155                                                                                           |      |          |           |                  |
| 25   | 62842001         | Dodávka Elastek 40 special dekor                                                                     | m2   | 32,50    | 180,00    | 5 850,00         |
|      |                  | 187,5-155                                                                                            |      |          |           |                  |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>712 Živičné krytiny</b>                                                                           |      |          |           | <b>11 714,70</b> |
| Díl: | 771              | Podlahy z dlaždic a obklady                                                                          |      |          |           |                  |
| 40   | 771273113U00     | Mtž oblí stupeň hlad keram+lep-300                                                                   | m    | -12,00   | 290,00    | -3 480,00        |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>                                                               |      |          |           | <b>-3 480,00</b> |
| Díl: | 764              | Konstrukce klempířské                                                                                |      |          |           |                  |
| 28   | 764352810R00     | Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°                                                   | m    | -36,70   | 35,00     | -1 284,50        |
| 30   | 764430230RT2     | Oplechování zdí z Pz plechu, rš 400 mm nalepení Enkolitem                                            | m    | -15,50   | 255,00    | -3 952,50        |
| 31   | 764430240RT2     | Oplechování zdí z Pz plechu, rš 500 mm nalepení Enkolitem                                            | m    | 3,50     | 290,00    | 1 015,00         |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>764 Konstrukce klempířské</b>                                                                     |      |          |           | <b>-4 222,00</b> |
| Díl: | 781              | Obklady keramické                                                                                    |      |          |           |                  |
| 41   | 781419706RT1     | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně tmel silikonový - Lukopren                          | m2   | -55,00   | 120,00    | -6 600,00        |
| 42   | 781771110R00     | Obklad vnější keram.režný hladký do MC, 30x20 cm                                                     | m2   | -50,00   | 380,00    | -19 000,00       |
| 43   | 59764201         | Dlažba Taurus Granit matná 150x150x9 mm obklad-dodávka                                               | m2   | -55,00   | 580,00    | -31 900,00       |
| 44   | 59764240         | Dlažba Taurus Granit matná schodovka 300x300x9 mm dodávka                                            | m2   | -6,00    | 680,00    | -4 080,00        |
| x1   |                  | Montáž odvětrávané fasády stěn na kovový rošt bez tepelné izolace vč. krycího plechu pozink.         | m2   | 50,00    | 790,00    | 39 500,00        |
| x2   |                  | Vláknocementová deska CETRIS tl.10 mm                                                                | m2   | 50,00    | 425,00    | 21 250,00        |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>781 Obklady keramické</b>                                                                         |      |          |           | <b>-830,00</b>   |
| Díl: |                  | Schodiště                                                                                            |      |          |           |                  |
| x3   |                  | Dodávka a montáž nového žárovně zinkovaného ocelového schodiště z porořstů                           | soub | 1,00     | 9 500,00  | 9 500,00         |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>Schodiště</b>                                                                                     |      |          |           | <b>9 500,00</b>  |
|      |                  | <b>Celkem</b>                                                                                        |      |          |           | <b>18 215,40</b> |



### Změnový list č.2

| Stavba : |                  | 22 Komplex.nakládání s odpady-Oskava-oprava obj.S                                |      |          | Rozpočet: |                   |
|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-------------------|
| Objekt : |                  | SO 01-B Oplocení - Změnový list č.2                                              |      |          |           |                   |
| P.č.     | Číslo položky    | Název položky                                                                    | MJ   | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
| Díl: 1   |                  | <b>Zemní práce</b>                                                               |      |          |           |                   |
| 3        | 199000002R00     | Poplatek za skládku horniny 1- 4                                                 | m3   | -15,20   | 300,00    | -4 560,00         |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>                                                             |      |          |           | <b>-4 560,00</b>  |
| Díl: 2   |                  | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                              |      |          |           |                   |
| 21       | 711131230U00     | Izolace vlhko S TECHNODREN 2015 Z1                                               | m2   | 30,00    | 180,00    | 5 400,00          |
|          |                  | popová fólie podél plotu                                                         |      |          |           |                   |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>                                            |      |          |           | <b>5 400,00</b>   |
| Díl: 3   |                  | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                             |      |          |           |                   |
| 10       | 311112120RT2     | Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 20 cm zalití tvárnic betonem C 16/20     | m2   | 7,92     | 990,00    | 7 840,80          |
|          |                  | odečt části u vjezdu                                                             |      |          |           |                   |
|          |                  | 4,4*0,2                                                                          |      |          |           |                   |
|          |                  | Navýšení za rozdílnou výšku terénu                                               |      | -0,88    |           |                   |
|          |                  | (24+20)*0,2                                                                      |      |          |           |                   |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>                                           |      | 8,80     |           | <b>7 840,80</b>   |
| Díl: 96  |                  | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                        |      |          |           |                   |
| 15a      | 9620717-1a       | Demontáž stávajícího oplocení (pletivo zahrnuto sutí, úklid sutě, kácení dřevin) | soub | 1,00     | 5 000,00  | 5 000,00          |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>96 Bourání konstrukcí</b>                                                     |      |          |           | <b>5 000,00</b>   |
| Díl: M21 |                  | <b>Elektromontáže</b>                                                            |      |          |           |                   |
| 27       | 210100010RAA     | Rozvod elektro v zemi -brána ve volném terénu,                                   | kpl  | -0,83    | 44 168,00 | -36 570,00        |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>M21 Elektromontáže</b>                                                        |      |          |           | <b>-36 570,00</b> |
|          | <b>Celkem</b>    |                                                                                  |      |          |           | <b>-22 889,20</b> |

**Změnový list č.3**

|          |                                                   |           |
|----------|---------------------------------------------------|-----------|
| Stavba : | 22 Komplex.nakládání s odpady-Oskava-oprava obj.3 | Rozpočet: |
| Objekt : | Oplocení, brána - Změnový list č.3                |           |

| P.č.          | Číslo položky    | Název položky                              | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---------------|------------------|--------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
| <b>Díl: 1</b> |                  | <b>Zemní práce</b>                         |    |          |           |             |
| 3             | 180401211R00     | Založení trávníku lučního výsevem v rovině | m2 | -54,20   | 45,00     | -2 439,00   |
| 7             | 00572410         | Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI  | kg | -10,00   | 150,00    | -1 500,00   |
| X             | X564861111R00    | Dodávka štěrku frakce 16/32                | t  | 11,00    | 358,10    | 3 939,10    |
|               | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>                       |    |          |           | <b>0,10</b> |

|                                                  |                                                                                  |       |          |         |             |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|-------------|
| Název                                            | Kompletní nakládání s odpady v obci Oskava                                       |       |          |         |             |
| Investor                                         | parc.č. 408/20, 269 k.ú. Oskava<br>obec Oskava<br>Oskava č. p. 112, 78801 Oskava |       |          |         |             |
| Změnový list č. 4 - Rozvod el. energie pro bránu |                                                                                  |       |          |         |             |
| položka                                          | typ                                                                              | počet | jednotka | cena/j. | cena celkem |
| Vyzbrojení rozvaděče<br>pro bránu                |                                                                                  | -1    | sada     | 12000   | -12 000     |
| kabely, kabelové trasy                           |                                                                                  |       |          |         |             |
| silový kabel                                     | CYKY-J 3x2,5                                                                     | -35   | m        | 35      | -1 225      |
| výstražná folie                                  |                                                                                  | -23   | m        | 13      | -299        |
| Výkopy                                           |                                                                                  |       | kpl      |         |             |
| Sekání drážek                                    |                                                                                  | -12   | m        | 250     | -3 000      |
| řezání asfaltu                                   |                                                                                  | 10    | m        | 110     | 1 100       |
| Výkop 23x1x0,4m                                  |                                                                                  | -4    | m3       | 320     | -1 280      |
| rozpočet                                         |                                                                                  |       |          |         |             |
| 23x1x0,4                                         |                                                                                  | -9,2  |          |         |             |
| skutostčnost pouze 13m                           |                                                                                  |       |          |         |             |
| 13x1x0,4                                         |                                                                                  | 5,2   |          |         |             |
| Pískové lože                                     |                                                                                  | -0,35 | m3       | 800     | -278        |
| (13/23)*0,8                                      |                                                                                  | 0,45  |          |         |             |
| rozpočet                                         |                                                                                  | -0,8  |          |         |             |
| Zásyp + zhutnění                                 |                                                                                  | 8,4   | m3       | 150     | 1 260       |
| (13/23)*8,4                                      |                                                                                  | 4,75  |          |         |             |
| rozpočet                                         |                                                                                  | -8,4  |          |         |             |
| Odvoz+likvidace                                  |                                                                                  | -0,35 | m3       | 1000    | -348        |
| (13/23)*0,8                                      |                                                                                  | 0,45  |          |         |             |
| rozpočet                                         |                                                                                  | -0,8  |          |         |             |
| Elektrorevize                                    |                                                                                  | 1     | kpl      | -8000   | -8 000      |
|                                                  |                                                                                  |       |          |         |             |
| dodávka celkem                                   |                                                                                  |       |          |         | -24 070     |
| montáž celkem                                    |                                                                                  |       |          |         | -12 500     |
| pokládka chrániček pro kabeláž                   |                                                                                  |       |          |         | 1 500       |
| rozpočet                                         |                                                                                  |       |          |         | -14 000     |
| celkem bez DPH                                   |                                                                                  |       |          |         | -36 570     |
|                                                  |                                                                                  |       |          |         |             |
| DPH 21%                                          |                                                                                  |       |          |         | -7 680      |
| cena s DPH                                       |                                                                                  |       |          |         | -44 250     |