

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo
na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„DČOV MÍSTNÍ ČÁSTI OBCE OSKAVA“

Obec Oskava

se sídlem: Oskava 113, 788 01 Oskava
Osoba oprávněná jednat: Ing. Stanislav Hýbner, starosta obce
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Hýbner, starostka obce
- ve věcech technických:
Bankovní spojení: Komerční banka. a.s.
Číslo účtu: 107-0488930227/0100
Identifikační číslo: 00303101
dále jen „**Objednatel**“

„SDRUŽENÍ ČAK CZ + ABPLAST“

se sídlem: Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž
s vedoucím společníkem: ČAK CZ, s.r.o.
se sídlem: Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž
IČ: 25515608
DIČ: CZ25515608
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 29576
Oprávněný zástupce: Ing. Zdeněk Čevela, jednatel

a s druhým společníkem: ABPLAST s.r.o.
se sídlem: Čistá 421, 569 56 Čistá
IČ: 27531813
DIČ: CZ27531813
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 24433
Oprávněný zástupce: Zdeněk Jílek, jednatel
dále jen „**Zhotovitel**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 16.7.2020:

I.

Dne 16. 7. 2020 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zakázka Objednatel s názvem „DČOV MÍSTNÍ ČÁSTI OBCE OSKAVA“ a následně dodatky č. 1 a 2 ke smlouvě o dílo.

II.


1. V souladu s čl. VII. odst. 5 a navazujících se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla mění o práce specifikované v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku (*Změnový list č. 3 a Rozpočet ke Změnovému listu č. 3*).
2. V návaznosti na výše uvedené se mění přílha č. 1 Smlouvy - Rozpočet.
3. Cena díla zůstává dle dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo následující:

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 21 %	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
527 DZV - DČOV Dle výkazu výměr	13 355 863,17	2 804 731,27	16 160 594,44
585 Dostavba Třemešek Dle výkazu výměr	2 043 533,-	429 142,-	2 472 675,-
Celková nabídková cena	15 399 396,17	3 233 873,20	18 633 269,37

III.


1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Přílohy dodatku:
 - a. Příloha č. 1 Změnový list č. 3
 - b. Příloha č. 2 Rozpočet ke Změnovému listu č. 3
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.


V Oskavě dne: 20. 10. 2021
za Objednatel:-


OBEC OSKAVA ①
Oskava 112, 728 01 Oskava
IČ: 00305101, tel. 000 299 553

Ing. Stanislav Hýbner,
starosta obce

V Kroměříži dne:
za Zhotovitele:




.....
Ing. Zdeněk Čevela ②
jednatel ČAK CZ, s.r.o.


ČAK CZ, s.r.o.
Oskava 112, 728 01 Oskava
IČ: 00305101, tel. 000 299 553



DČOV MÍSTNÍ ČÁSTI OBCE OSKAVA		List č. 1 z 1
Změnový list č. 3		
Objednatel:	Obec Oskava, Oskava 113, 788 01 Oskava IČO: 00303101	
Zhotovitel:	ČAK CZ s.r.o., Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž IČO: 25515608	
TDI:	František Hecl, Ležáky 5, 787 01 Šumperk IČO: 10644270	
Přehled změn:	Změna č. 3	
Projekční zpracování změny:	NE – zápisy ve stavebním deníku, geodetické zaměření skutečného provedení stavby	
Datum oznámení změny:		
Datum předložení změny:		
Změna č. 3: V průběhu realizace stavby bylo po vzájemné dohodě stavebníka, TS a zhotovitele rozhodnuto o: 1.) nahrazení betonových prefabrikovaných šachet na vsakovacích jímkách šachtami plastovými, z důvodu lepší manipulace a instalace ve stíněných prostorech zahrad občanů a z důvodu estetických dle požadavku vlastníků pozemků. Pro vsakovací jímky byly použity plastové revizní šachtice wavin. 2.) vypuštění některých plastových revizních šachtíček z důvodu změny trasy vedení 3.) neprovedení zpětných klapek na výustních objektech, které nebylo třeba instalovat z důvodu spádu potrubí a jejich možné budoucí poruchovosti a náročné údržby (znečištění, nefunkčnost). 4.) dále z geodetického zaměření skutečného provedení vyplynulo provedení 300 m potrubí PVC SN 8 DN 150 nad rámec schválené PD (prodloužení splaškového potrubí OV nebo potrubí přečištěné vody z dČOV z důvodu nepředvídatelných překážek při výkopech u jednotlivých nemovitostí).		
Změna je předložena na základě ustanovení §222 odst. 6 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění: Změny jsou vyvolány nepředvídatelnými skutečnostmi, které nebyly dříve známy a byly zjištěny až v průběhu provádění prací. Tyto změny nemají vliv na celkovou cenu předmětu díla uzavřenou ve smlouvě. Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Podrobné rozpočty VCP a MNP jsou dodány v příloze.		
V souladu se Smlouvou o dílo předpokládáme návrh úpravy smluvní ceny:		
Změna č. 3:		0,00 Kč bez DPH
- vícepráce:		+ 562 810,00 Kč bez DPH
- méněpráce:		- 562 810,00 Kč bez DPH
Změna ceny celkem:		0,00 Kč bez DPH
Vliv změny na smluvní termín dokončení díla:	NE	
Přílohy změnového listu:	1. zápisy ve stavebním deníku 2. geodetické zaměření skutečného provedení stavby 3. položkový rozpočet	



Poznámky:	
Schvalovací list Změnového listu č. 3	
Za objednatele: Obec Oskava  OBEC OSKAVA ① Oskava 712, 798 01 Oskava IČ: 00303101, tel. 583 233 533 Ing. Stanislav Hýbner Starosta obce	Za zhotovitele: ČAK CZ s.r.o.  ČAK CZ s.r.o. Kavčíčova 272/23, 787 01 Kroměříž IČ: 2581504, DIČ: CZ2581504 ② Ing. Tomáš Reli Stavbyvedoucí
Za TDI: František Hecl TDI	
Místo: Oskava	Datum: 20.10.2021